	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-14-03
SEGAR S.A. PETROLTEC RIONEGRINA S.A. POLYAR	ALERTA DE SEGURIDAD		REV.: 06
	Preparó: G. Vargas	Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla	Fecha: 07/08/2019

Derrame de lodo en trampa Mud Cube		
Fecha del incidente: 03/03/2022	**Lugar:** Eq. 301	Alerta Nº 04/2022

A. Descripción del evento

Refieren los colaboradores que luego de realizar la rotación de cemento y realizar prueba en el pozo, el equipo avisa que inicia la perforación, por lo cual uno de los operadores de Polyar se posiciona sobre el Mud Cube y habilita la válvula de entrada al mismo, instantes después se observa que comienza a rebalsar lodo desde la trampa del Mud Cube.

Manifiesta el propio involucrado que no se percataron de abrir las válvulas de 10" que vinculan la trampa del Mud Cube con la trampa del equipo, que habían sido cerradas por pedido del enganchador del equipo (para circular por circuito chico). Al no abrir nuevamente dichas válvulas, cuando se inicia la perforación de tramo intermedio se coloca bomba al pozo y se produce un derrame OBM de la unidad Mud.

B. Causas

- Falta de concentración en la tarea.
- Exceso de confianza.

C. Consecuencias

- Derrame OBM.

D. Acciones Correctivas

- Confeccionar y difundir alerta de seguridad.
- Refrescar en el personal sobre la importancia de chequear la alineación de válvulas previo a la puesta en marcha de cualquier equipo.

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos riesgos.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de MASSC. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.