SEGAR S.A. / PETROLTEC RIONEGRINA S.A. / POLYAR	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-14-03
	ALERTA DE SEGURIDAD		REV.: 04
	Preparó: G. Gómez	Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla	Fecha: 01/03/2017

ROTURA DE CÁNCAMO		
Fecha del accidente: 21-12-18	Operadora y Lugar: Wiar AF pad 2	Alerta Nº 01/2019

A – Descripción del evento

Los operadores de control de sólidos se disponen a cambiar la caja reductora del removedor n° 3 de la pileta P-38 de la mud plant, para ello solicitan colaboración de la hidrogrúa M-191. La tarea comienza con el eslingado de la caja desde sus cáncamos, luego dan la señal al operador de la hidrogrúa para que comience a elevar la carga, cosa que no ocurre. Este último nota dificultad en la maniobra por lo que supone que la pieza está atascada. Comenta a personal de control de sólidos sobre su presunción, quienes verifican y no encuentran nada extraño. Es por esto que dan la señal de elevar la carga y al tensionar las eslingas los cáncamos se rompen.

B – Causas (Pueden no consignarse si no está cerrado el informe de accidente)

- Manera defectuosa de levantar la carga.
- Omisión de aspectos de seguridad en el planeamiento de la tarea.

C – Consecuencias

- Rotura de cáncamos de caja reductora.

D – Acciones Correctivas

- Confeccionar alerta de seguridad para difundir en todas las operaciones y explicar forma correcta de eslingar la caja.
- Recapacitar a todo el personal sobre la forma de eslingar la reductora.
- Retirar todos los cáncamos de las cajas reductoras que se encuentren en el equipo.
- Actualizar el ATS en función a los desvíos encontrados.

Recuerde:

Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de seguridad. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.